

**Vorlage für die Sitzung
der städtischen Deputation
für Gesundheit
am 18. September 2014**

Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte - Sachstandsbericht

A. Problem

Die Bremische Bürgerschaft hat einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Krankenhausneubau“ (PUA) eingesetzt, der die Gründe und den Umfang von Bauverzögerungen, Planungsfehler, Baumängel und Kostensteigerungen beim Bau des TEN untersuchen soll. Er soll klären, worin die Ursachen der Kostenentwicklung, Bauverzögerung, Baumängel und Planungsfehler liegen, wer hierfür verantwortlich ist, ob und welche Fehler bei der Projektsteuerung begangen wurden und wer für diese verantwortlich ist und welche Maßnahmen oder Vorkehrungen künftig zu treffen sind, um bei großen Bauprojekten eine effektive Projektsteuerung sicher zu stellen und unverhältnismäßige Kostensteigerungen zu Lasten Bremens oder einer seiner Beteiligungsgesellschaften zu verhindern. Vor diesem Hintergrund hat der PUA kurzfristig um einen schriftlichen Bericht über den Verlauf und den aktuellen Sachstand der Baumaßnahme, sowie über Störungen im Bauablauf, die zu einer erheblichen Verschiebung der Bauzeiten und/oder zu Mehrkosten geführt haben, gebeten.

B. Lösung

Dem Senat wurde dazu für seine Sitzung am 09.09.2014 der anliegende Sachstandsbericht vorgelegt, zu dem er folgende Beschlüsse gefasst hat:

1. Der Senat nimmt den Bericht zur Kenntnis und bittet die Senatskanzlei, diesen an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Krankenhausneubau“ weiterzuleiten.
2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, diesen Bericht dem Haushalts- und Finanzausschuss vorzulegen.

3. Der Senat bittet den Senator für Gesundheit um einen weiteren Sachstandsbericht über das Baubudget und die Terminverzögerungen beim Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte bis spätestens 31.03.2015.

Hiermit wird dieser Bericht auch der Deputation für Gesundheit zur Kenntnis gegeben.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung

Die finanziellen Auswirkungen, insbesondere der eingetretenen Bauablaufstörung, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern.

Personalwirtschaftliche Auswirkungen und Gender-Aspekte sind nicht betroffen..

E. Beteiligung / Abstimmung

Nicht erforderlich.

F. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Gesundheit nimmt den Sachstandsbericht zum Teilersatzneubau am KBM vom 09.09.2014 zur Kenntnis.

Anlage:

Sachstandsbericht über den Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte vom 09.09.2014